



§ 48

Dnr LFN 2023-004741.1.3.0

Rapport om byggprojekt 2024-04-16

Lokalförsörjningsnämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och översända densamma som information till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjningsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

1. Rapport om byggprojekt

Linn Palm
Handläggare
033 35 73 85

Datum
2024-04-16

Instans
Lokalförjärningsnämnden
Dnr LFN 2023-00474 1.1.3.0

Rapport om byggprojekt 2024-04-16

Lokalförjärningsnämndens beslut

Lokalförjärningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och översända densamma som information till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförjärningsnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

1. Rapport om byggprojekt

Beslutet expedieras till



1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Förvaltningschef


Erikslundskolan ombyggnad

Till- och ombyggnation av befintlig skola med utökning till ca 830 elever i årskurs F-9 och anpassad grundskola. Entreprenör Skanska Sverige AB. Produktionsstart juli 2024 med preliminärt färdigställande juni 2026. Kontraktsskrivning har skett med Skanska. Detaljprojektering inleds inom kort.





Sven Eriksongymnasiet utökade lokaler

Tillbyggnation lektionssalar. Produktionsstart mars 2024 med färdigställande augusti 2025. Entreprenör Olofsson Bygg & Entreprenad AB. Grundarbeten pågår.





Strandkullens förskola (fd. Badstrandsvägens förskola)

Nyproduktion förskola för 100 platser. Anpassningar av omgivande ytor ingår. Entreprenör Rydlers Bygg AB. Produktionsstart januari 2024 med preliminärt färdigställande mars 2025. Markarbeten pågår




Kristinegränd vård- och omsorgsboende

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 73 platser. Entreprenör T3 Group AB. Produktionsstart februari 2023 med färdigställande januari 2025. Just nu pågår fönstermontage och takläggning, installationsarbete, fasadarbete. En provlägenhet är färdigställd.




Särlaskolan ombyggnad 7-9

Till- och ombyggnation med utökning till ca 500 elever i årskurs 7-9. Entreprenör PEAB. Produktionsstart september 2022 med färdigställande december 2024. Rivning i hus A avslutad och uppbyggnad av ny planlösning har inletts. Stora skolgården anläggs. Inhyrd paviljong på skolan är avetablerad.





Åsahagsvägen LSS

Nybyggnad av 5 st. lägenheter inom LSS i Viskafors. Entreprenör Serneke Sverige AB. Produktionsstart oktober 2023 med färdigställande december 2024. Stomresning pågår.





Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet)

Modernisering av hallen, främst omkl. rum vid A-hallen, fokus tillgänglighet och logistik. Entreprenör RO-Gruppen Södra Älvsborg AB. Produktionsstart april 2024 med färdigställande sep 2024. Planering, inköp, detaljprojektering pågår. Produktion påbörjas etappvis med första etappen den 2/4.




Fredriksborgskolan

Nybyggnad av F-9 skola inkl. anpassad skola och kommunikationsklass. Entreprenör Skanska Sverige AB. Produktionsstart maj 2022 med färdigställande juni 2024. Skola: Ytskikt plan 1, 2, 3, sakvaror plan 1 pågår. Idrottshall: Rumsbildning/ytskikt pågår och uppvärmning. Utvändigt: Finplanering av mark pågår.




Ny ishall

Nybyggnad av ishall med två isytor på fastigheten Kilsund 4. Entreprenör Wästbygg Entreprenad AB. Produktionsstart mars 2023 med färdigställande maj 2024. Pågående arbeten är invändiga installationer och ytskikt. Det börjar bli allt mer färdigställt och nu utförs mestadels kompletteringar och driftsättning har inletts. Slutskedet håller nu på att detaljplaneras.




Äventyrets förskola (fd. Vinkelvägens förskola)

Nybyggnation av förskola för 120 barn på Vinkelvägen i Sparsör. Entreprenör Serneke Sverige AB. Produktionsstart april 2023 med färdigställande april 2024. Installationer, ytskikt, sakvaror, undertak & finplanering pågår.





Björkbo LSS

Nybyggnad av 6 st. lägenheter med inriktning autism i Skalle, Fristad. Entreprenör Fiddes AB. Produktionsstart mars 2023 med färdigställande februari 2024. Mattläggning, kakling och köksuppsättning pågår. Flyttad slutbesiktning på grund av försenad leverans av elservis.




Bäckängsgymnasiet campus (fd. Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov)

Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet där Caroliskolan samt befintliga Bäckängsgymnasiet ingår. Preliminär produktionsstart hösten 2024 med färdigställande januari 2027. Projektering pågår. Anbudsräkning avslutad och anbudsutvärdering pågår.




Tummarpskolan, om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnation av befintliga Tummarpskolan i Dalsjöfors. Preliminär produktionsstart januari 2025 med preliminärt färdigställande januari 2027. Projekteringen pågår. Detaljplanarbetet pågår med eventuellt antagande april 2024.




Bodavallen ombyggnad

Om- och tillbyggnation av Bodavallen. Preliminär produktionsstart februari 2025 med preliminärt färdigställande januari 2026.




Gula skolan, ombyggnad idrottshall

Ombyggnation av idrottshallen samt vissa andra lokaler. Preliminär produktionsstart oktober 2024 med preliminärt färdigställande augusti 2025. Projektering pågår.




Aplaredskolan, utökning förskola

Tillbyggnad av Aplaredskolan med 1 hemvist, samt anpassning av den gemensamma skolgården. Preliminär produktionsstart augusti 2024 med preliminärt färdigställande maj 2025. Projektering pågår.





Kulturhuset, Konstmuseet entré ombyggnad

Ombyggnation av Kulturhusets entré och reception. Preliminär produktionsstart september 2024 med preliminärt färdigställande december 2024. Projektering pågår.



Hässlegården utbyggnad kök

Utökning av befintligt tillagningskök med tillhörande biutrymmen. Preliminär produktionsstart november 2024 med preliminärt färdigställande juni 2025. Projekteringsstart mars.



Förstudier

Ny idrottshall Boda

Förstudie påbörjas: ---

Färdigställd förstudie: april 2024

Detaljplanearbete pågår. Inväntar antagande.

Gårda LSS

Förstudie påbörjas: maj 2022

Färdigställd förstudie: mars 2024

Rivningsförbud gäller på fritidsbyggnaden som var tänkt att rivas för att kunna ge plats åt LSS-boendet. Omprövning av lokaliseringen.

Krokhallsberget

Förstudie påbörjas: ---

Färdigställd förstudie: klar

Dalsjöbadet om- och tillbyggnad

Förstudie påbörjas: april 2023

Färdigställd förstudie: april 2024

Fördjupat arbete sker under kvartal 1 2024.

Hemmansgatan LSS (fd. Servicebostad LSS)

Förstudie påbörjas: sep 2023

Färdigställd förstudie: april 2024

Kronängsparken omklädningsbyggnad

Förstudie påbörjas: mars 2023

Färdigställd förstudie: juni 2023

Inväntar besked från FOF om fortsatt projektering.

Förskola övre Sjöbo

Förstudie påbörjas: nov 2023

Färdigställd förstudie: mars 2024

Vård och omsorgsboende 2

Förstudie påbörjas: maj 2024

Färdigställd förstudie: sep 2024

Flädersgatan LSS

Förstudie påbörjas: april 2024

Färdigställd förstudie: aug 2024

MC-bana

Förstudie påbörjas: dec 2023

Färdigställd förstudie: jan 2024

Borås ishall modernisering

Förstudie påbörjas: mars 2024

Färdigställd förstudie: juni 2024.