

Stadsparksbadet Borås- Nyhetsbrev nr 4, 2017-10-09

Information om projektet

Stadsparksbadet ska genomgå en renovering och tillbyggnation. Renoveringen består av bland annat betonglagningar, justering planlösning, ytskiktsbyte (kakel/klinkers), utbyte av installationer inkl vattenprocessing för försörjning bassänger. Tillbyggnationen innebär ny fasad med korridor och större omklädningsrum samt även en ny entré.

Detta har hänt.

Rivning av fasad är utförd och samtliga väggar mot omklädningsrum samt ny korridor är gjutna. De första stålpelarna längst fasad/glaspartier har placerats ut och bjälklag för nya takstolar/tak förbereds för gjutning. Invändigt pågår lagning av befintliga skador samt rutschkanan är numera nedplockad.

Detta kommer att hända

Arbeten fortlöper med rivning i undervisningsbassäng. Nytt bjälklag på utbyggnad ska gjutas och tak ska påbörjas inom kort. Installationer fortlöper med kanalisation/rördragnings och ventilation. I samband med rivning som pågår i fläktrum ska tak öppnas för att ta ut gamla aggregat och komplettera med nytt.



Under rivning av fasad



Gjutning i väggform



Nygjutna väggar mot nya omklädningsrum